Tonaj — hesaplanabilen ara toplam

neoPION · Çoklu vitrin cephe montajı

Hesaplanabilen ara toplam: 689.111 kg / 0.689111 ton.

Bitmiş montajın toplam ağırlığı değildir. MDF ve cam net CAD hacminden referans yoğunluklarla hesaplanır. MDF 737 kg/m³, cam 2500 kg/m³. Lake, tutkal ve tartılmamış donanım dahil değildir.

PN-A-7 · 6 adet · 1.440 kg

NPN-KB-7 · 24 adet · 7.968 kg

NPN-P-60-F · 12 adet · 6.708 kg

NPN-P-180-F · 6 adet · 11.274 kg

NPN-P-240-F · 20 adet · 50.780 kg

M8×30 · 76 adet · 0.988 kg

PN-G-60x240-G2 · 20 adet · Ağırlık teyit bekliyor

PN-VY-240 · 5 adet · Ağırlık teyit bekliyor

PN-VET-Y-240 · 3 adet · 262.379 kg

PN-VET-A-240 · 2 adet · 105.839 kg

ÖZEL CAM 2430×586×6 · 4 adet · 85.438 kg

ÖZEL CAM 2390×586×6 · 6 adet · 126.048 kg

PN-CB-1 · 8 adet · 0.760 kg

PN-CB-2 · 16 adet · 2.240 kg

PN-INS-8/4x15- · 24 adet · Ağırlık teyit bekliyor

FOLYO · 10 adet · Ağırlık teyit bekliyor

PN-AK-200 · 5 adet · 25.853 kg

PN-AKA-25 · 15 adet · 1.397 kg

PN-IMS-1 · 20 adet · Ağırlık teyit bekliyor

140 mm sürme cam kilidi · 6 adet · Ağırlık teyit bekliyor

Cam kilidi: eşdeğer 140 mm kutulu takım referansı 0,085 kg/adet, 6 takım için 0,510 kg; doğrulanmış net CANEX ağırlığı değildir ve yukarıdaki ara toplama eklenmez.