neoPION / 8x15 örnek stand taşıyıcı versiyon 1

Ambalaj / söküm ve sevk planı

15,00 × 8,10 m tavan strüktür aksı · 120 m² halı alanı · üç ofis · 420 / 480 cm saçak aksları

Paket kapasitesi ve toplam sevk hacmi: teyit bekliyor

neoPION kasa kapasitesi, koruyucu ambalaj ve bitmiş parça ağırlıkları teyit bekliyor.

Grup	Adet	En uzun (mm)	Paket / hacim durumu
NPN-P-360-F	13	3530	neoPION kasa adedi/kapasitesi teyit bekliyor.
NPN-P-300-F	8	2930	neoPION kasa adedi/kapasitesi teyit bekliyor.
NPN-P-240-F	129	2330	neoPION kasa adedi/kapasitesi teyit bekliyor.
NPN-P-120-F	115	1130	neoPION kasa adedi/kapasitesi teyit bekliyor.
NPN-P-90-F	14	830	neoPION kasa adedi/kapasitesi teyit bekliyor.
NPN-P-60-F	108	530	neoPION kasa adedi/kapasitesi teyit bekliyor.
NPN-P-30-F	102	230	neoPION kasa adedi/kapasitesi teyit bekliyor.
MDF ve cam yüzeyler	139	3570	Net kesim dökümü icmalde; koruyucu pay, kasa kapasitesi ve ambalaj darası teyit bekliyor.
Mobilya / banko / kapı / aydınlatma	235	2550	Montajlı sevk yerine sökülmüş sevk planı; kesin paket/istif onayı bekliyor.

Önerilen paketleme sırası

1. Görselleri ve nonwoven şeritleri kuru, ayrı rulolar olarak ayırın. 2. Elektrik kutuları, spotlar ve askıları numaralı koruyucularla paketleyin. 3. Camları kenar korumalı dik kasada; MDF yüzeyleri çizilmeyi önleyen ara katlarla ayırın. 4. Profil ve gergileri boya yüzeylerini temas ettirmeden boy gruplarında bağlayın. 5. Altı yönlü bağlantı, ayak, cam kelepçesi ve vidaları ayrı kodlu bölmelerde sevk edin.

Kesinleştirilecek veriler

neoPION kasa iç ölçüsü, profil başına taşıma kapasitesi, cam kasa emniyet payı, ambalaj darası ve montajlı/sökülmüş mobilya sevk hacimleri. Kasa kapasitesi doğrulanmadan adet veya m³ uydurulmamıştır.

Siyah kontür fonu

15,40×8,40 m siyah alan bir sunum fonudur. Fiziksel altlık ürün ve kalınlığı seçilmediğinden satın alma / tonaj toplamına dahil edilmemiştir.