İcmal ve montaj sırası

neoPION · Çoklu vitrin cephe montajı

6 adet · PN-A-7 · Ayak

24 adet · NPN-KB-7 · Altı yönlü bağlantı

12 adet · NPN-P-60-F · 60 cm aks profil

6 adet · NPN-P-180-F · 180 cm aks profil

20 adet · NPN-P-240-F · 240 cm aks profil

76 adet · M8×30 · Profil / ana bağlantı vidası

20 adet · PN-G-60x240-G2 · 60 × 240 komple çapraz gergi

5 adet · PN-VY-240 · 240 aks vitrin yatağı

3 adet · PN-VET-Y-240 · 240 aks yüksek vitrin

2 adet · PN-VET-A-240 · 240 aks alçak vitrin

4 adet · ÖZEL CAM 2430×586×6 · Cepheye özel dış cam

6 adet · ÖZEL CAM 2390×586×6 · Cepheye özel dış cam

8 adet · PN-CB-1 · Dış uç tekli cam bağlantısı

16 adet · PN-CB-2 · Ara aks çiftli cam bağlantısı

24 adet · PN-INS-8/4x15- · Cam bağlantı inserti

10 adet · FOLYO · İç yüz folyo

5 adet · PN-AK-200 · Kutulu aydınlatma

15 adet · PN-AKA-25 · 25 cm askı

20 adet · PN-IMS-1 · Spot + sürücü

6 adet · 140 mm sürme cam kilidi · Yüksek vitrin kelepçeli kilit takımı

10 toplu montaj adımı

neoPION · Çoklu vitrin cephe montajı

01. 60 + 180 dikme takımları

Altı ayaklı dikme; 0, 60 ve 240 kotu altı yönlü bağlantılarıyla birlikte tek seferde yerleşir.

02. Alt çerçeveler ve gergiler

Beş aksta 0 ve 60 kotu ara profilleri ile çift çapraz gergiler birlikte yerleşir.

03. Vitrin yatakları

Beş adet 240 aks vitrin yatağı birlikte hizalanıp yerine oturur.

04. 240 kotu ara profilleri

Beş adet 240 aks üst ara profili tek seferde yerleşir.

05. Camlarıyla birlikte vitrinler

240 yüksek, 240 alçak, 240 yüksek, 240 alçak, 240 yüksek vitrinler camlarıyla birlikte tek seferde yerleşir.

06. Aydınlatmalar

Beş kutulu aydınlatma, askıları ve toplam yirmi spotuyla birlikte yerleşir.

07. Alt folyolu camlar

0–60 kotu önüne dıştan giydirme camlar ve iç yüzlerindeki folyolar birlikte gelir.

08. 240–300 kotu dikmeleri

Altı adet 60 cm dikme üstlerindeki altı yönlü bağlantılarla birlikte gelir.

09. 300 kotu profilleri ve üst gergiler

Beş adet 240 aks profil ve oluşan 60 × 240 çerçevelerin çift çaprazları birlikte gelir.

10. Üst folyolu camlar

240–300 kotu çerçevelerinin önüne dıştan giydirme folyolu camlar tek seferde gelir.